

ca démarre !

27 Oct 2006 Le chantier démarre !

Pendant plusieurs semaines, les artisans occuperont le terrain...

Piquetage de la maison = mise en place de la maison.

Le décapage du terrain.

Le terrassier, l'entreprise TURQUOIS creuse les tranchées pour les fondations.

Les fouilles.

Coulage du béton

venu du Maine et Loire (49).

pour remplir des fouilles de 70cm de profondeur.

Pose des parpaings du vide sanitaire.

Les évacuations sont positionnées. La dalle est coulée.

2 à 3 semaines de sechage à attendre...

Au premier plan, le ferrailage de la maison afin de répondre aux normes parasimiques.